

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北卢龙经济开发区县城工业园、绿色化工园给水管网一期			项目级次	本级	实施主管单位	921001 - 河北卢龙经济开发区管理委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2726.082372	到位数	2726.082372		执行数	2726.082372		100		
	其中:财政资金	2726.082372	其中:财政资金	2726.082372		其中:财政资金	2726.082372				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	提高园区经济发展					提高园区经济发展				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新建道路总长度	道路长度21771米	20.00	=	2177	米	10000米	完成	20
		质量指标	质量等级执行行业标准	工程质量符合行业标准	10.00		文字描述	符合国家现行工程质量验收评定	质量合格	完成	10
		时效指标	项目计划完工率	项目计划完工情况	10.00	=	100	%	及时完工	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	=	4200	万元	2726.082372万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善群众生产	群众生产生活改善率	10.00	≥	95	%	生产生活改善	完成	10
		经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10.00		文字描述	较上年有效拉动园区及周边区域经济发展	较上年有效拉动园区及周边区域经济发展	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足企业及周边村民出行、货物运输等的需求	10.00		文字描述	解决卢龙经济开发区的企业用水难题	解决卢龙经济开发区的企业用水难题	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	=	100	%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			10		
自评总分								100			
五、存在问题原因及整改措施	本项目为跨年项目，2022年未完工，项目结转下年。										
填报人:	谭建国			联系电话:	7209727						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										