

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	石门循环经济产业园路网项目			项目级次	本级	实施主管单位	921001 - 河北卢龙经济开发区管理委员会		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	3233.824700	到位数	3233.824700		执行数	3233.824700		100		
	其中:财政资金	3233.824700	其中:财政资金	3233.824700		其中:财政资金	3233.824700				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	完善石门循环经济产业园基础设施建设，提升公共服务能力。					完善石门循环经济产业园基础设施建设，提升公共服务能力。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	振兴路（发展大街～建材大街）	振兴路（发展大街～建材大街）米数	5.00	=	2204	米	1500米	完成	5
		数量指标	发展大街（工业路～振兴路）	发展大街（工业路～振兴路）米数	5.00	=	1779	米	1000米	完成	5
		数量指标	工业路西延伸（佰工南侧）	工业路西延伸（佰工南侧）米数	5.00	=	1100	米	1100米	完成	5
		数量指标	工业路西延支线（晶维石材南侧）	工业路西延支线（晶维石材南侧）米数	5.00	=	330	米	330米	完成	5
		数量指标	建材大街（工业路～振兴路）	建材大街（工业路～振兴路）米数	5.00	=	1785	米	1000米	完成	5
		质量指标	项目施工质量情况	项目施工质量达标率	5.00	=	100	%	质量合格	完成	5
		质量指标	工程验收情况	工程验收合格率	5.00	=	100	%	验收合格	完成	5
		时效指标	项目投入使用时间	确保项目按时完工	5.00	文字描述	2023年12月完成		项目及时完工	完成	5
		成本指标	运营成本	运营成本金额	10.00	=	16975.42	万元	3233.8247万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目净收益	债券存续期内项目净收益金额	10.00	=	16975.42	万元	3233.8247万元	完成	10
		社会效益指标	项目实施是否产生良好的社会效益	方便了附近居民和单位的出行与运输，而且为石门循环经济产业园发展奠定良好道路基础	10.00	文字描述		石门循环经济产业园发展奠定良好道路基础	石门循环经济产业园发展奠定良好道路基础	完成	10
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	项目实施过程中无污染环境现象	5.00	文字描述		生态环境得到改善	生态环境得到改善	完成	5
		可持续影响指标	项目发展可持续性	满足建设和运营需求，项目可持续年限超过20年	5.00	文字描述		满足建设和运营需求	满足建设和运营需求	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	收益对象满意	完成	10
预算执行率					10						10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措	项目为跨年项目										
填报人:	谭建国			联系电话:	7209727						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										